สรุปความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านชีวิตใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ที่อยู่บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	รับวัสดุ	งานปรับพื้นที่ ปักผัง	ขุดหลุมฐานราก+in lean	วางฐานราก	ทาสีโครงสร้าง	วางโครงสร้างเหล็กรับ	ตั้งเสาเหล็กไม้	ติดตั้งโครงสร้างหลังคา	ติดตั้งผนัง	ติดตั้งประตูหน้าต่าง	คิดเป็นร้อยละ	กำหนดวันเสร็จ	หมายเหตุ
1	นาย สมเจตน์ มากบรรจง	3-8008-00326-59-5	ไม่มีเลขที่	1	กลาย	ท่าศาลา													
2	น.ส. สะเหียบ ชายเมฆ	3-8008-00583-40-7	258/5	10	กลาย	ท่าศาลา													
3	นาย สาโรจน์ โกสุ่มพันธุ์	3-8014-00340-11-7	184/7	2	กลาย	ท่าศาลา													
4	นาย เจริญ รักชาติไทย	3-8008-00045-28-6	58/6	2	ตลิ่งชัน	ท่าศาลา													
5	นาย สุธี ไพบูลย์	3-8008-00046-73-8	1/1	12	ท่าขึ้น	ท่าศาลา													
6	น.ส. สุนันท์ เมืองจันทร์	3-4708-06106-40-8	6	6	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
7	น.ส. เกษร ต้นสกุล	3-8008-00200-25-7	248/1	15	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
8	นาง จารุวรรณ สุตระ	1-8099-00140-49-7	90/2	15	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
9	น.ส. อาภรณ์ แซ่อุ่ย	3-8008-00102-16-6	60/1	4	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
10	นาย สมบูรณ์ เหมรึก	3-8001-01916-40-7	ไม่มีเลขที่	14	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
11	นาย มนูญ บุญชูวงศ์	3-8008-00149-21-2	105/10	2	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
12	นาย ร่อผีน สะแหล้	3-8008-00107-36-2	97	4	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
13	นาย สุภาภรณ์ โต๊ะดีน	3-8008-00102-29-8	ไม่มีเลขที่	4	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
14	นาย นันทวุฒิ จุฬากาญจน์	3-8008-00056-94-6	152/6	13	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
15	น.ส. หมูด โสพันธ์ภักดี	3-8008-00173-61-6	35/1	7	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
16	นาย ประพันธ์ โชติรัตน์	3-8008-00090-63-0	209	12	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
17	นาย เปลื้อง มีสวัสดิ์	3-8008-00074-96-1	125	12	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
18	น.ส. นภาพร สิงห์แก้ว	1-8008-00042-28-1	84	12	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
19	นาย เกรียงศักดิ์ มุสิกอง	3-8008-00073-13-1	99	12	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
20	นาย นรสิงห์ กิ่งสาส์น	3-8503-00132-02-3	151/10	13	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
21	นาง ผ่องศรี สุทธิพูล	3-8008-00005-13-6	33	1	ท่าศาลา	ท่าศาลา													
22	นาย สายันห์ เอี่ยมน้ำ	3-8008-00200	ไม่มีเลขที่	12	โมคลาน	ท่าศาลา													
23	นาง ลับ เมืองแก้ว	3-8008-01031-80-7	6	6	โมคลาน	ท่าศาลา													
24	นาง เชี้ยน เอี่ยมคง	3-8008-00939-45-7	61/1	4	สระแก้ว	ท่าศาลา													
25	นาย วิวัฒน์ เรืองฤทธิ์	3-8008-00929-60-8	45/1	3	สระแก้ว	ท่าศาลา													

1. ให้กรอกข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้วทุกช่วงและคิดผลการก่อสร้างเป็นร้อยละ
2. ผู้ว่าได้ลงนามเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน 26 สิงหาคม 2554 (วิทยุด่วนที่สุด ที่ นศ0017.1/648 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554) คาดว่าจะเสด็จฯ มามอบบ้านในวันที่ 9 กันยายน 2554
3. ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ก่อนเวลา 16.30 น.

สรุปความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านชีวิตใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ที่อยู่บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	รับวัสดุ	งานปรับพื้นที่ ปักผัง	ขุดหลุมฐานราก+in lean	วางฐานราก	ทาสีโครงสร้าง	วางโครงสร้างเหล็กรับ	ตั้งเสาเหล็กไม้	ติดตั้งโครงสร้างหลังคา	ติดตั้งผนัง	ติดตั้งประตูหน้าต่าง	คิดเป็นร้อยละ	กำหนดวันเสร็จ	หมายเหตุ
1	นาย สุธีร์ ธานีรัตน์	3-8012-00069-13-3	120/1	4	กุแหระ	ทุ่งใหญ่													
2	ด.ต. สมเกียรติ คงแก้ว	3-8011-00221-95-3	200	2	ท่ายาง	ทุ่งใหญ่													
3	นาย วิจิตร พรหมเดช	3-1998-00004-57-6	73	2	ท่ายาง	ทุ่งใหญ่													
4	นาย วัชรา หลุยจิ๋ว	5-8011-00030-47-0	24	2	ท่ายาง	ทุ่งใหญ่													
5	นาง อรอุมา คุณประสพ	3-8011-00010-25-1	168/2	8	ทุ่งใหญ่	ทุ่งใหญ่													
6	นาง ฟองเพชร บุญฮ้าย	5-8011-00029-91-9	ไม่มีเลขที่	7	บางรูป	ทุ่งใหญ่													

1. ให้กรอกข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้วทุกช่วงและคิดผลการก่อสร้างเป็นร้อยละ
2. ผู้ว่าได้ลงนามเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน 26 สิงหาคม 2554 (วิทยุด่วนที่สุด ที่ นศ0017.1/648 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554)
   คาดว่าจะเสด็จฯ มามอบบ้านในวันที่ 9 กันยายน 2554
3. ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ก่อนเวลา 16.30 น.

สรุปความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านชีวิตใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ที่อยู่บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	รื้อบ้านเดิม	งานปรับพื้นที่ ปักผัง	ขุดหลุมฐานราก+in lean	วางฐานราก	ทาสีโครงสร้าง	วางโครงสร้างเหล็กรับ	ตั้งเสาเหล็กไม้	ติดตั้งโครงสร้างหลังคา	ติดตั้งฝาผนัง	ติดตั้งประตูหน้าต่าง	คิดเป็นร้อยละ	กำหนดวันเสร็จ	หมายเหตุ
1	นาง ฟองศรี ไชยตรี	3-8002-00621-47-3	28	1	ทอนหงส์	พรหมคีรี													
2	น.ส. อารมณ์ โสมานะ	3-8002-00064-97-2	49	6	นาเรียง	พรหมคีรี													
3	นาย พิมล ทองใบเล็ก	3-8002-00192-16-4	73	6	ทอนหงส์	พรหมคีรี													

1. ให้กรอกข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้วทุกช่วงและคิดผลการก่อสร้างเป็นร้อยละ
2. ผู้ว่าได้ลงนามเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน 26 สิงหาคม 2554 (วิทยุด่วนที่สุด ที่ นศ0017.1/648 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554)
   คาดว่าจะเสด็จฯ มามอบบ้านในวันที่ 9 กันยายน 2554
3. ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ก่อนเวลา 16.30 น.

สรุปความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านชีวิตใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ที่อยู่บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	รับบัสดุ	งานปรับพื้นที่ ปักผัง	ขุดหลุมฐานราก+ก Lean	วางฐานราก	ทาสีโครงสร้าง	วางโครงสร้างเหล็กรับ	ตั้งเสาเหล็กไม้	ติดตั้งโครงสร้างหลังคา	ติดตั้งผนัง	ติดตั้งประตูหน้าต่าง	คิดเป็นร้อยละ	กำหนดวันเสร็จ	หมายเหตุ
1	นาง ยุพิน นิจไสว	5-8416-00001-00-2	295	3	จันดี	ฉวาง													
2	นาย เชิดชาย องอาจ	3-8004-00039-02-5	58	5	ฉวาง	ฉวาง													
3	นาง จิราพร รักษาแก้ว	3-8004-00880-06-4	144	7	นาแว	ฉวาง													
4	นาย เธียร สุคนธขจร	3-8004-00458-15-0	34	8	ไม้เรียง	ฉวาง													
5	นาง แสงจันทร์ เกื้อมี	3-8004-00458-36-2	180/1	8	ไม้เรียง	ฉวาง													

1. ให้กรอกข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้วทุกช่องและคิดผลการก่อสร้างเป็นร้อยละ
2. ผู้ว่าได้ลงนามเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน 26 สิงหาคม 2554 (วิทยุด่วนที่สุด ที่ นศ0017.1/648 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554)
   คาดว่าจะเสด็จฯ มามอบบ้านในวันที่ 9 กันยายน 2554
3. ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ก่อนเวลา 16.30 น.

สรุปความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านชีวิตใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ที่อยู่บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	รับวัสดุ	งานปรับพื้นที่ ปักผัง	ขุดหลุมฐานราก+in lean	วางฐานราก	ทาสีโครงสร้าง	วางโครงสร้างเหล็กรับ	ตั้งเสาเหล็กไม้	ติดตั้งโครงสร้างหลังคา	ติดตั้งผนัง	ติดตั้งประตูหน้าต่าง	คิดเป็นร้อยละ	กำหนดวันเสร็จ	หมายเหตุ
1	นาง นารี วิเชียร	3-8005-00067-41-1	178	9	เขาพระ	พิปูน													
2	นาย วิรศักดิ์ ถวาย	3-8005-00057-39-4	245	10	เขาพระ	พิปูน													
3	นาย ปรีชา บุญมาธรรม	3-1705-00134-13-1	260	5	ยางค้อม	พิปูน													
4	นาย สำเนียง เพชรราช	3-8004-00198-07-7	142	3	ยางค้อม	พิปูน													
5	น.ส. สุพรรณี อาจวิชัย	3-8004-00681-23-1	237	5	เขาพระ	พิปูน													
6	นาง เกษร ศรีมุข	3-8005-00066-54-7	235	9	เขาพระ	พิปูน													

1. ให้กรอกข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้วทุกช่วงและคิดผลการก่อสร้างเป็นร้อยละ
2. ผู้ว่าได้ลงนามเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน 26 สิงหาคม 2554 (วิทยุด่วนที่สุด ที่ นศ0017.1/648 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554)
   คาดว่าจะเสด็จฯ มามอบบ้านในวันที่ 9 กันยายน 2554
3. ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ก่อนเวลา 16.30 น.

สรุปความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านชีวิตใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ที่อยู่บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	รับวัสดุ	งานปรับพื้นที่ ปักผัง	ขุดหลุมฐานราก+in lean	วางฐานราก	ทาสีโครงสร้าง	วางโครงสร้างเหล็กรับ	ตั้งเสาเหล็กไม้	ติดตั้งโครงสร้างหลังคา	ติดตั้งผนัง	ติดตั้งประตูหน้าต่าง	คิดเป็นร้อยละ	กำหนดวันเสร็จ	หมายเหตุ
1	นาย นิรันดร์ น้อมประวัติ	3-8013-01007-27-4	ไม่มีเลขที่	4	บ้านลำนาว	บางขัน													

1. ให้กรอกข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้วทุกช่วงและคิดผลการก่อสร้างเป็นร้อยละ
2. ผู้ว่าได้ลงนามเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน 26 สิงหาคม 2554 (วิทยุด่วนที่สุด ที่ นศ0017.1/648 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554)
   คาดว่าจะเสด็จฯ มามอบบ้านในวันที่ 9 กันยายน 2554
3. ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ก่อนเวลา 16.30 น.

สรุปความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านชีวิตใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ที่อยู่บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	รับวัสดุ	งานปรับพื้นที่ ปักผัง	ขุดหลุมฐานราก+in lean	วางฐานราก	ทาสีโครงสร้าง	วางโครงสร้างเหล็กรับ	ตั้งเสาเหล็กไม้	ติดตั้งโครงสร้างหลังคา	ติดตั้งผนัง	ติดตั้งประตูหน้าต่าง	คิดเป็นร้อยละ	กำหนดวันเสร็จ	หมายเหตุ
1	นาย โชติ มณีฉาย	3-8009-00104-26-8	382	7	ถ้ำใหญ่	ทุ่งสง													

1. ให้กรอกข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้วทุกช่วงและคิดผลการก่อสร้างเป็นร้อยละ
2. ผู้ว่าได้ลงนามเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน 26 สิงหาคม 2554 (วิทยุด่วนที่สุด ที่ นศ0017.1/648 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554) คาดว่าจะเสด็จฯ มามอบบ้านในวันที่ 9 กันยายน 2554
3. ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ก่อนเวลา 16.30 น.

สรุปความก้าวหน้าในการก่อสร้างบ้านชีวิตใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ที่อยู่บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	รับวัสดุ	งานปรับพื้นที่ ปักผัง	ขุดหลุมฐานราก+เท lean	วางฐานราก	ทาสีโครงสร้าง	วางโครงสร้างเหล็กรับ	ตั้งเสาเหล็กไม้	ติดตั้งโครงสร้างหลังคา	ติดตั้งผนัง	ติดตั้งประตูหน้าต่าง	คิดเป็นร้อยละ	กำหนดวันเสร็จ	หมายเหตุ
1	นาย สมบัติ เชยบัวแก้ว	3-8004-01124-73-5	7	14	ช้างกลาง	ช้างกลาง													
2	น.ส. ทัศวลี ศรีนวล	3-8004-00108-69-8	89/1	7	ช้างกลาง	ช้างกลาง													

1. ให้กรอกข้อมูลที่ได้ดำเนินการแล้วทุกช่วงและคิดผลการก่อสร้างเป็นร้อยละ
2. ผู้ว่าได้ลงนามเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน 26 สิงหาคม 2554 (วิทยุด่วนที่สุด ที่ นศ0017.1/648 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554)
   คาดว่าจะเสด็จฯ มามอบบ้านในวันที่ 9 กันยายน 2554
3. ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ก่อนเวลา 16.30 น.